

경관녹지조성

관리번호	2 - 17					사업구분	100%
추진부서 (팀명)	산림공원과(공원레저팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2023					임기내 총사업비	1,000백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농촌활력과					완료시기	2023
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이병태(전화 350-2450)
	○					담당자	박주호(전화 350-2451)

<공약 최종 목표>

◆ **누리파크 경관녹지 조성사업 준공**

□ 추진배경

- 누리파크와 동촌리 고분군을 연결하는 산책로를 조성하여 관광활성화 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍 논개사당길 65, 누리파크 일원
- 규 모 : 92,169㎡
- 기 간 : 2022~2025
- 총사업비 : 1,000백만원(도비 700, 군비 300)
- 주요내용 : 누리파크와 동촌리고분군 인근 경관 및 산책로 조성

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진계획

- 누리파크 경관녹지 조경공사 준공 : 2023. 11.
- 관광객 유치 및 관광 네트워크 구축 : 2024. ~ 2025.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	관광활성화	
2023년	조경공사 완료	○ 누리파크 경관녹지 조경공사 실시설계 : 2023. 7. ○ 누리파크 경관녹지 조경공사 준공 : 2023. 11.
2024년	경관조성 추진	○ 꽃묘 및 수목 관리 : 2024.
2025년	관광객 유치	○ 관광객 유치를 위한 홍보 : 2025.

- 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 기반조성 - 누리파크 경관녹지조성 추진						
· 경관녹지 조성 추진 - 꽃묘 및 수목 관리						
· 관광활성화 - 주변 관광지 연계 및 홍보						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023. 1분기	○ 경관농업지구 조성사업 대상부지 계남면에서 누리파크로 변경 : 2023. 3. ※ 공약명칭 변경(경관농업조성 → 경관녹지조성)
2023. 2분기	○ 누리파크 농촌관광 활성화사업(경관녹지) 실시설계 용역 완료 : 2023. 4.
2023. 3분기	○ 누리파크 농촌관광 활성화사업(경관녹지) 조경공사 착공 : 2023. 7.
2023. 4분기	○ 누리파크 농촌관광 활성화사업(경관녹지) 조경공사 준공 : 2023. 11.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
조경공사 실시설계	1	식	-	1	-	-	-	-
조경공사 준공	1	식	-	1	-	-	-	-