

군민의 안전과 편리를 위한 주차환경 개선

						관리번호	2 - 15
추진부서	건설교통과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2025				임기내 총사업비	8,275백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 국토교통부 (도) 도로교통과				완료시기	2025	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	백시원(전화 350-2565)
			○			담 당 자	이지신(전화 350-2570)

□ 목적 및 필요성

- 공영주차장을 조성하여 주차공간 부족 및 주민불편을 해소
- 주차공간 확보로 주거환경을 개선하여 군민 편의 증진

□ 사업개요




- 위 치 : 장수읍 장수리, 산서면 소재지, 산서면 산서시장, 장계면 북동마을, 장계면 무진장축협, 천천면 남동마을, 계남면 소재지, 계북면 소재지
- 규 모 : 11개소 / 380면
- 기 간 : 2022 ~ 2025년(4년간)
- 총사업비 : 8,275백만원(국비 1,400, 도비 - , 군비 6,875, 기타 -)
- 주요내용 : 공영주차장 조성
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,275	8,725	3,785	1,130	1,500	1,860	-	
국 비	1,400	1,400	1,400	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	
군 비	6,875	6,875	2,385	1,130	1,500	1,860	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 주차타워 발주 · 계남면·계북면 소재지 주차장 준공						
· 산서면 소재지, 장계면 북동 주차장						
· 산서시장, 장계면 어울림·무진장축협, 천천면 남동마을 주차장						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6 ~ 2022. 12	○ 계남면·계북면 소재지 주차장 조성사업 준공 ○ 주차타워 발주	○ 11월 소재지 주차장 조성사업 준공 ○ 7월 주차타워 조성사업 발주

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	○ 주차타워 조성사업 - 문화재 현상변경 재심의, 주차타워 부지 가설건축물 철거, 원가심사 및 일상감사 - 공사 착공 : 2022.8.29. ○ 계남면·계북면 소재지 주차장 사업 착수 - 계북면 주차장 공사 착공 : 2022. 5월 - 폐기물 처리용역 준공 : 2022. 6월 - 계남면 주차장 공사 착공 : 2022. 6월

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 주거공간 밀집지역의 주차공간 부족으로 불법 주·정차 문제 지속 발생

▣ 대책 : 주차수급실태조사를 실시하여 공영주차장 확보

○ 불법 주·정차에 따른 교통사고 발생위험

▣ 대책 : 공영주차장을 확보하여 교통사고 위험요소 감소

□ 향후 추진계획

○ 주차타워 공사추진 : 2022. 8. 29. ~ 2023. 8. 28.

○ 계남면·계북면 소재지 주차장 준공예정 : 2022. 11. 30.