

가야유적지 발굴 및 정비사업 확대

						관리번호	4 - 5
추진부서	문화체육관광과				사업구분	임기 내 기반조성	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	14,200백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 문화재청 (도) 문화유산과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	손호성(전화 350-2325)
			○			담 당 자	이현석(전화 350-2327)

□ 목적 및 필요성

- 장수군 가야문화유산은 백두대간 서쪽지역에서 유일하게 확인되며, 고분·제철·봉수·산성 등 다양한 문화유산이 자리하고 있어 국가유산(사적) 지정을 추진하고 있음
- 장수군 가야문화유산은 240기의 왕릉급 고총고분과 가야문화권에서는 유일하게 고대 봉화가 자리하고 있으며, 가야문화권 최대 규모의 제철유적이 분포하고 있는 것으로 확인됨
- 지리적으로 호·영남 접경지에 자리 고대 가야문화를 바탕으로 전북 동부지역 거점 역사문화자원으로 활용 가능함

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원 가야문화유산
- 규 모 : 고분군, 봉화유적, 철 생산유적, 산성
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 14,200백만원(국비5,420 도비3,760 군비5,020)
- 주요내용 : 문화재 지정, 유적복원 및 교육·홍보, 토지매입 등
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	14,200	14,200	1,470	3,210	3,800	4,220	1,500	
국 비	5,420	5,420	420	1,200	1,500	1,600	700	
도 비	3,760	3,760	470	860	1,000	1,030	400	
군 비	5,020	5,020	580	1,150	1,300	1,590	400	

※ 동부권 특별회계와 도비보조사업, 국가사적관리사업 반영예산임

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 국가유산 (사적) 및 도기념물 지정추진 - 학술연구, 종합계획, 지정 등 추진						
· 정비복원 및 교육홍보 추진 - 유적공원화 지킴이 사업 특별전 문화제 등 추진						
· 토지매입 추진 - 문화재구역						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. ~ 2026	문화재 지정, 유적복원 및 교육·홍보, 토지매입 등	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가유산(사적) 및 도 기념물 지정 지속추진 - 삼봉리고분군, 합미산성, 대적골제철유적 등 유적지 지정추진 ○ 유적정비 및 공원화 추진 - 동촌리고분군, 삼봉리고분군, 침령산성, 삼고리고분군, 오성리 봉화, 삼봉리 산성 등 ○ 교육홍보 : 지킴이 운영, 문화제추진, 역사관 특별전 등 ○ 토지매입 : 문화재구역 및 인접구역 토지매입 지속추진

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 지정 - 동촌리고분군 (국가사적, 2019), 삼고리고분군·침령산성(도기념물, 2021), 오성리봉화(2022) ○ 유적정비 및 교육·홍보 - 침령·합미산성정비 (2019), 삼봉리고분군 정비(2020), 동촌리고분군정비(2022) - 가야홍보관 건립(2019), 가야역사관 건립(2022) - 가야지킴이 운영, 가야문화제추진, 교육홍보 ○ 토지매입 (지속추진 중)

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 문화재구역 토지매입 협의취득 (감정가와 매입희망가 상이) 어려움

▣ 대책 : 문화재구역에 대한 토지수용절차(동촌리고분군) 진행을 통해 토지매입추진

※ 문증명의 토지부터 수용절차 진행 (군민반발 최소화)

□ 향후 추진계획

- 동촌리고분군 (23년~), 침령산성(24년 ~), 백화산고분군(25년 ~) 등 유적정비사업 지속추진
- 국가유산(사적) 지정을 통해 역사성 입증 및 세계유산 초석 마련
- 전북 거점 역사문화 자원화를 육성 연계하여 명품관광화 추진