

야생화 군락지 조성

						관리번호	4 - 6
추진부서	산림과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2024				임기내 총사업비	2,000백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 산림청 (도) 산림녹지과				완료시기	2024	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
			○			담 당 자	한정문(전화 350-2450)

□ 목적 및 필요성

- 백두대간의 남덕유산~육십령~영취산 구간 및 금남호남정맥의 장안산~팔공산 구간으로 전국등산객들이 상시 방문하는 등산 구간이며 야생화 군락지 조성을 통하여 특색있는 자연경관을 창출하고 대외 경쟁력 있는 관광자원을 발굴하는데 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 남덕유산, 장안산, 팔공산 등 일원
- 규 모 : 30ha
- 기 간 : 2022 ~ 2024(3년간)
- 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 군비 1,000)
- 주요내용 : 장수군 대표 야생화 발굴 및 야생화 군락지 조성
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,000				2,000			
국 비	1,000				1,000			
도 비								
군 비	1,000				1,000			
기 타								

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 타당성 조사 및 기본계획수립 - 사업개요 및 법령 등 각종 기준검토 - 예비타당성조사, 기본설계 - 지방재정투융자 심사						
· 예산신청 및 실시설계용역 추진 - 5월중 예산신청, 하반기 용역추진						
· 공사추진 - 야생화 군락지 조성사업 추진						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 6 ~ 2022. 12	타당성조사 및 기본계획수립	○ 계획수립 - 야생화 군락지 조성사업 규모, 예산, 상세위치 등 구상

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	○ 강원도 인제군 곰배령 선진지 견학(08.11~12)

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 남덕유산 및 장안산 야생화 군락지 조성에 대한 기본구상이 되어있지 않아 구체적 규모, 예산 등 상세한 사업구상이 필요한 실정이며, 군비 50% 재원확보 어려움이 예상됨.

■ 2022. 9월 추경을 통한 장안산 야생화군락지 기본계획수립을 추진하고 도시숲 사업 및 정원사업 등을 통한 타당한 예산확보를 위해 2023년 전북도청 및 산림청에 지속적인 건의

□ 향후 추진계획

○ 기본계획수립을 위한 추경예산 수립 : 2022. 09.