

# 백두대간 산림정원 조성 사업

						관리번호	4 - 9
추진부서	산림과					사업구분	임기 내 착수
사업기간	2023~2027					임기내 총사업비	6,200백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 산림청 (도) 산림녹지과					완료시기	2027
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
			○			담당자	한정문(전화 350-2450)

## □ 목적 및 필요성

- 전북 동부권의 백두대간 중심지역으로 지역특색에 맞는 관광형 산림자원을 개발하여 지역경제 활성화 영호남 상호협력을 유도하고 지역균형발전에 기여하고자 함.

## □ 사업개요

- 위치 : 장수군 장계면 명덕리 산154-1번지 일원
- 규모 : 100ha
- 기간 : 2023 ~ 2027년(5년간)
- 총사업비 : 6,200백만원(국비 3,000, 군비 3,200)
- 주요내용 : 백두대간 정원화 사업
  - 육십령정원센터, 정원고개, 정원숲길 7.6km, 정원캠핑장 등
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	6,200	6,200		200	1,000	2,000	3,000	
국 비	3,000	3,000			500	1,000	1,500	
도 비								
군 비	3,200	3,200		200	500	1,000	1,500	
기 타								

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 토지매입 - 개인소유 24필지(43,828㎡)에 대한 토지매입						
· 예산신청 및 실시설계용역 추진 - 예산신청, 실시설계용역 추진						
· 공사추진 - 백두대간(육십령) 산림정원 조성사업 추진						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6 ~ 2022. 12	토지매입	○ 토지매입 예산수립 - 사업대상지 토지매입을 위한 예산수립

## □ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2018~2022	○ 백두대간 육십령 지방산림정원 기본계획수립 및 타당성 조사 용역 준공 : 2018.3. ○ 도유림 사용허가 완료 : 2019. 1. ○ 산지관리법 개정(보전산지에서 정원조성 근거조항 포함) : 2021. 6. ○ 서부지방산림청 및 지역구 의원 국가예산 반영 건의 : 2022. 8.

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 현재 사업추진을 위하여 정원조성 예정지 지정이 되어있지 않으며, 토지매입비가 수립되지 않아 사업 추진에 어려움이 있음.

■ 2022. 9월 추경 또는 2023년 본예산에 토지매입비 수립을 추진하여 토지를 매입하고 정원조성 예정지 지정신청을 통해 사업 추진

○ 지방정원으로 추진할 경우 사업비가 60억으로 한정되고, 군특지방이양사업으로 추진할 경우 군비 50% 부담하는 것에 어려움이 있음.

■ 지방정원으로 추진하는 것을 원칙으로 하되, 산림청 및 국회에 지속적인 건의를 통해 국가정원으로 지정될 수 있도록 추진

## □ 향후 추진계획

○ 토지매입을 위한 예산 수립 : 2022. 09.