

# 안전하고 아름다운 하천환경 조성

|               |                                     |              |          |          |             |           |                  |
|---------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|
|               |                                     |              |          |          |             | 관리번호      | 4 - 11           |
| 추진부서          | 안전재난과                               |              |          |          | 사업구분        | 임기 내 착수   |                  |
| 사업기간          | 2022~2027                           |              |          |          | 임기내<br>총사업비 | 16,500백만원 |                  |
| 중앙, 도<br>협조부서 | (중앙) 환경부(영산강,금강 유역환경청)<br>(도) 항만하천과 |              |          |          | 완료시기        | 2027      |                  |
| 추진상황          | 완료                                  | 이행 후<br>계속추진 | 정상<br>추진 | 일부<br>추진 | 부진<br>(보류)  | 팀 장       | 곽성규(전화 350-2510) |
|               |                                     |              | ○        |          |             | 담 당 자     | 박치령(전화 350-2511) |

## □ 목적 및 필요성

- 안전하고 아름다운 지방하천 정비를 통해 하천의 관리, 이용의 효율성을 제고하고, 자연재해를 예방함으로써 주민의 생명과 재산을 보호하고 더불어 하천의 이수·치수 기능 회복

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 산서면 오산리, 천천면 춘송리, 변암면 유정리
- 규 모 : 지방하천 3개소(하천정비 L=7.9km)
- 기 간 : 2022 ~ 2027년(6년간)
- 총사업비 : 16,500백만원(도비11,550 , 군비4,950)
- 주요내용
  - 초장천 : 축제 및 호안정비 L=2.3km, 교량 8개소 등
  - 울치천 : 축제 및 호안정비 L=2.2km, 교량 5개소 등
  - 유정천 : 축제 및 호안정비 L=3.4km, 교량 6개소 등
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총계     | 임기내    |       |       |       |       |       | 임기후 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |        | 소계     | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |     |
| 계   | 16,500 | 16,500 |       | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 6,500 |     |
| 국 비 |        |        |       |       |       |       |       |     |
| 도 비 | 11,550 | 11,550 |       | 700   | 2,100 | 4,200 | 4,550 |     |
| 군 비 | 4,950  | 4,950  |       | 300   | 900   | 1,800 | 1,950 |     |
| 기 타 |        |        |       |       |       |       |       |     |

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

| 구 분                                 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | '26년 이후 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| · 행정절차 이행<br>- 계약, 고시, 공고           |      |      |      |      |      |         |
| · 편입 토지 및 지장물 보상<br>- 초장천, 울치천, 유정천 |      |      |      |      |      |         |
| · 사업 착공 및 준공<br>- 하천공사 추진           |      |      |      |      |      |         |

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

| 년 도       | 목 표                           | 추진 계획  |
|-----------|-------------------------------|--|
| 2022      | 초장천 사전절차 이행<br><br>하천 사업반영 요청 | ○ 초장천 행정절차 이행 및 토지보상 절차 착수<br>- 2022년 하반기 초장천 설계가 도에서 장수군으로 이송될 것으로 예상됨에 따라 2023년 원활한 공사를 위한 사전절차 이행<br>○ 2023년도 사업반영 건의(울치천, 유정천)<br>- 현재 설계중인 울치천, 유정천이 2023년도에 사업반영되어 행정절차 및 토지보상 등 공사착수 전 사전절차를 2023년도에 추진 할 수 있도록 예산반영 요청 |
| 2023      | 초장천착공 및 사전절차 이행               | ○ 초장천 사업착공 및 토지보상 실시<br>- 초장천 사업착공 및 미보상 토지의 보상적극 추진<br>○ 울치천, 유정천 행정절차 및 토지보상 등 실시<br>- 24년에 본격적인 사업추진을 위한 행정절차, 토지보상 추진  |
| 2024~2027 | 사업추진 및 완료                     | ○ 3개 하천사업의 본격적인 추진 및 순차적 완료  |

## □ 그동안 추진실적

| 기 간   | 추진 실적  |
|-------|--|
| 2022년 | ○ 2022년 1회추경 초장천 사업반영<br>- 2022년도 신규사업으로 확정됨에 따라 1회추경에 사업비 반영<br><br>○ 주민설명회 실시(울치천, 유정천)<br>- 도청에서 실시설계추진 중인 2개 하천의 주민설명회를 천천면사무소, 번암면사무소에서 개최하여 주민의 의견을 수렴하여 설계에 반영 추진 |

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 초장천 실시설계의 행정절차 등 이행에 따른 설계완료 지연으로 2022년 10월 설계서 납품예정

▣ 대책 : 사업구역에 따른 토지조서를 미리 확보하여 보상절차 등 추진

○ 2023년 유정천, 울치천 사업반영 및 조속한 설계완료 필요

▣ 대책 : 도 공항하천과에 울치천, 유정천 2023년 반영의 필요성을 건의하고,  
설계상황에 따라 토지조서의 선교부를 통해 보상절차 먼저 추진 필요

## □ 향후 추진계획

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| ○ 초장천 토지분할 및 감정평가 추진 | : 2022. 8.    |
| ○ 초장천 보상실시           | : 2022. 10. ~ |
| ○ 초장천 사업발주           | : 2022. 12. ~ |