

# 산림황폐화 지역복원 녹색산림 조성

						관리번호	4 - 13
추진부서	산림과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	8,318백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 산림청 (도) 산림녹지과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
			○			담 당 자	이경수(전화 350-2447)

## □ 목적 및 필요성

- 벌채 후 산림경영계획하에 적지적수 조림을 실시하고 지속적인 숲가꾸기 사업을 통해 산림황폐화 예방과 건전한 산림 생태계 유지 및 산림자원화 조성에 기여코자 함

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 임야 일원
- 규 모 : 250ha(연간조림)
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 10,235백만원(국비 4,414, 도비 1,224, 군비 4,597)
- 주요내용 : 경제림 조성, 큰나무 조림, 내화수림대 조성, 미세먼지저감조림 등
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	10,235	8,318	1,508	1,582	1,660	1,741	1,827	1,917
국 비	4,414	3,587	650	682	716	751	788	827
도 비	1,224	996	181	190	199	208	218	228
군 비	4,597	3,735	677	710	745	782	821	862
기 타								

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 23년 조림계획 수립 및 예산신청 -조림사업 추진 250ha						
· 24~26년 조림사업 계획수립 - 조림사업 추진 250ha(매년 1월~12월)						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 01 ~ 2022. 12	250ha 조림/매년	○상반기 조림 - 경제수 조림 : 120ha, - 큰나무 공익조림 : 15ha - 재해방지 조림 : 15ha, - 내화수림대 및 미세먼지 조림 : 20ha ○하반기 조림 - 경제수 조림 : 80ha
2023. 01 ~ 2026. 12		

## □ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	○ 2022년 봄철 조림사업 실시절계 용역추진 : 2021. 12. ~ 2022. 02. ○ 봄철 조림사업(261ha) 원가심사 및 일상감사 : 2022. 02. ○ 봄철 조림사업 발주 및 사업완료 : 2022. 03. ~ 04. ○ 2023년 조림사업 수요조사 제출 : 2022. 04

## □ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 산주들의 특정 수종에 대한 조림을 원하여 조림목 분배에 어려움이 따름

▣ 대책 : 지역실정에 맞고 산주에게 다양한 조림목에 대해 이해를 시켜 최대한 원하는 수종에 맞춰서 식재할 방침임

○ 기후변화(냉해, 한건풍)에 따른 조림목의 고사율 발생 증가

▣ 대책 : 이 지역의 기후와 토양에 적합하며 가뭄에 강함 수종으로 보식 및 조림을 통해 활착율을 높여나갈 계획임

## □ 향후 추진계획

○ 2022년 가을철 조림사업 추진 발주 및 완료 : 2022. 09. ~ 10.