

야생화 군락지 조성

관리번호	4 - 6					진도율	100%
추진부서	산림공원과(산림정책팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2023					임기내 총사업비	1,000백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 산림청 (도) 산림녹지과					완료시기	2023
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	최석원(전화 350-2445)
			○			담 당 자	한정문(전화 350-2468)

□ 목적 및 필요성

- 장수군 장안산 및 누리파크 일원에 야생화 군락지 조성을 통하여 특색있는 자연경관을 창출하고 대외 경쟁력 있는 관광자원을 발굴하는데 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장안산 및 누리파크 일원
- 규 모 : 30ha
- 기 간 : 2022 ~ 2023(2년간)
- 총사업비 : 1,000백만원(국비)
- 주요내용 : 장수군 대표 야생화 발굴 및 야생화 군락지 조성
- 연차별 투자계획

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,000	1,000		1,000				
국 비	1,000	1,000		1,000				
도 비								
군 비								
기 타								

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 타당성 조사 및 기본계획수립 - 사업개요 및 법령 등 각종 기준검토 - 예비타당성조사, 기본계획						
· 예산신청 및 공사완료						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 12 ~ 2023. 03	타당성조사 및 기본계획수립	○ 계획수립 - 야생화 군락지 조성사업 규모, 예산, 상세위치 등 구 상
2023. 04 ~ 2023. 11.	공사추진	○ 야생화 군락지 조성사업 추진

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023. 1분기	○ 국내 사례조사 및 선진지 견학(2회) : 2023. 2. ~ 4.
2023. 2분기	○ 백두대간 야생화꽃길 및 누리파크 야생화정원 기본계획 완료 : 2023. 4. 19.
	○ 실시설계용역 완료

□ 향후 추진계획

- 사업 착공 및 준공 : 2023. 6. ~ 11.
- 남덕유산 및 팔공산 일원 사업구역 확대를 위한 국가예산 확보 대응 : 연중
- 산림청, 환경부, 문화체육관광부 등 중앙부처 예산 확보