

# 경관농업조성

관리번호	2 - 17					진도율	0%
추진부서	산림공원과(공원레저팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2025					임기내 총사업비	420백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농촌활력과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이병태(전화 350-2450)
			○			담당자	김지선(전화 350-2451)

## □ 목적 및 필요성

- 경관작물 재배를 통한 마을 경관 조성 및 농촌 관광을 연계한 관광객 유치

## □ 사업개요

- 위 치 : 계남면 호덕마을 일원
- 규 모 : 92,169m<sup>2</sup>
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 420백만원
- 주요내용 : 계남IC 주변 경관작물 재배를 통한 관광객 유치 및 지역경제 활성화
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	420	420	20	100	100	100	100	
도 비								
군 비	420	420	20	100	100	100	100	

- 연차별 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	0	0	0					
도 비	0	0	0					
군 비	0	0	0					

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 계획수립 - 기본 및 디자인 수립용역						
· 사업정착 - 사업 확대 및 경관작물재배 활성화						
· 사업확대 - 네트워크 조성, 관광객 유치						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진계획
2022. 9. ~ 2023. 12.	디자인 및 기본계획 수립 용역	○ 디자인 및 기본계획 수립 용역 - 장수군 기후특징을 반영한 작물 및 프로그램 선정 - 연도별 투자계획 수립 - 운영방안 수립, 관련 법규 검토 등
2023. 6. ~ 2026. 12.	사업 정착 및 확대	○ 경관작물 재배 - 마을경관보전추진위원회 구성 및 활동계획 수립 - 주민참여 독려 ○ 사업 확대 추진 - 경관작물을 활용한 관광객 유치 및 농촌관광 네트워크 구축 - 관련 부서 및 기관 협의

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	○ '22 경관보전직불 동계작물 이행점검 : 2022. 4. 19. ○ '23 경관보전직불 신청-접수 : 2022. 4. 4. ~ 2022. 5. 12. - 1개소, 초지 사료작물 5.1ha ○ 경관농업지구 조성사업 대상부지 점검 : 2023. 02~

□ 추진상 문제점 및 해결방안

- 계남면 유천 및 군유지를 활용한 경관단지 조성과 관련 진입로문제 및 고가도로가 위치하여 경관이 저해되고 주변 인삼 및 벼 재배농가 피해가 우려됨
- 하천 주변 경관조성 및 누리파크 일원으로 대상지를 변경하여 경관작물을 식재(동부권 사업비 활용)하고 단계별 사업대상지 확대하여 활성화 유도

□ 향후 추진계획

- 디자인 및 기본계획 수립 용역 : 2023. 3. ~
- 경관작물 식재 : 2023. 8. ~