

# 국도 위험지구 선형개량

						관리번호	3 - 1
추진부서	건설교통과				사업구분	임기 내 착수	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	18,200백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 남원국토관리사무소 (도) 도로관리사업소				완료시기	임기 후	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	백인정(전화 350-2580)
			○			담 당 자	김성수(전화 350-2581)

## □ 목적 및 필요성

- 국도 위험도로 개선을 통한 안전하고 편리한 교통환경 조성
- 물류비용 절감 및 국토 균형발전 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 번암면 노단리 1191-2 외 9개소
- 규 모 : 위험도로개선 10개지구
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 20,200백만원(국비)
- 주요내용 : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 6단계 사업추진 및 7단계 사업선정 노력
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	20,200	18,200	7,700	3,000	3,500	2,000	2,000	2,000
국 비	20,200	18,200	7,700	3,000	3,500	2,000	2,000	2,000
도 비								
군 비								
기 타								

## □ 로드맵 및 연도별 목표

### ○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 6단계 반영 시설공사 추진<남원국토> - 노단지구 외 7개소						
· 7단계 기본계획 용역 시행 - 장판지구, 금곡2지구						
· 7단계 반영 시설공사 추진<남원국토> - 노단지구 외 7개소						

### ○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 6 ~ 2023. 6	위험도로 개선사업 신규대상지 국가계획반영	○ 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(2023~2027) 반영 - 국토교통부 기본계획 용역 중인 7단계 사업(장판, 금곡2)에 대한 국가계획 반영

## □ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2017~2021	○ 국도 위험도로 및 병목지점 개선 6단계(2018~2022) 반영사업 시행 - 노단지구 외 7개 지구 사업시행 중
2021	○ 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(2023~2027) 사업대상지 제출 - 장판지구, 금곡2지구 ○ 기본계획 수립 연구용역(2021.8.~2022.10. 국토교통부)

## □ 향후 추진계획

- 2023. 4. 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(2023~2027)계획 확정(예정)