

장애인이 이용 가능한 체육시설 정비

						관리번호	3 - 2
추진부서	문화체육관광과				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2024				임기내 총사업비	600백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2024	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	유흥열(전화 350-2335)
			○			담 당 자	이연호(전화 350-2337)

□ 목적 및 필요성

- 기 설치된 체육시설물 중 장애인 접근성이 어려운 시설이 많아 누구나 이용 가능한 체육시설로 정비하여 군민 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 관내 체육시설물 일원(7개 읍면)
- 규 모 : 7개 읍·면 체육시설
- 기 간 : 2022 ~ 2024(3년간)
- 총 사 업 비 : 600백만원(군비 600)
- 주 요 내 용 : 장애인 사용을 위한 시설물 보수 및 리모델링 1식
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	600	600		300	300			
국 비								
도 비								
군 비	600	600		300	300			
기 타								

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'27년 이후
· 사업 대상지 조사 후 연차 계획 수립 · 연차별 사업비 확보 후 실시설계 및 공사 추진						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 8 ~ 2022. 12	사업 대상지 조사	○ 장애인 단체 협의, 사업 대상지 조사
2023. 1 ~ 2024. 12	사업추진 및 완료	○ 실시설계 및 공사 착공, 준공

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	○ 장애인 룬볼장 신축공사 추진 중

□ 향후 추진계획

- 장애인 관련 체육시설 사업대상지 조사 : 2022. 9. ~ 10.
- 사업예산 확보 : 2022. 9. ~ 12.
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2023. 1. ~ 5.
- 공사 시행 : 2023. 6. ~ 2024. 12.