

장애인 복지시설 정비

						관리번호	3 - 3
추진부서	주민복지과					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2025					임기내 총사업비	810백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2025
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	장소영(전화 350-2080)
			○			담 당 자	문지성(전화 350-2082)

□ 목적 및 필요성

- 장애인 복지시설 이용장애인의 안전과 편의를 보장하고 재활자립과 직업훈련 등 복지증진을 도모
- 장애인 복지시설 교육장 부재 및 시설내 전기설비 불량으로 시설 이용자의 불편을 초래하고 매년 유지 보수비 과다 지출로 인한 시설 증축 및 개보수 등 기능보강 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수읍 노하리 일원 (장애인보호작업장, 장애인복지관, 장애인주간보호센터)
- 규 모 : 장애인보호작업장 외 2개소
- 기 간 : 2022. 7 ~ 2025. 12
- 총사업비 : 810백만원 (군비 800, 기타 10)
- 주요내용
 - 장애인보호작업장 : 교육장, 전시판매장, 근로자 휴게실 증축 (70평, 7억)
 - 장애인복지관 : 지열 냉난방 시스템 ⇒ 일반 전기 설비 시공 (1억)
 - 장애인주간보호센터 : 시설 내 노후 전기설비 개·보수 (1천만원)



○ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	810	810	10		800			
국 비								
도 비								
군 비	800	800			800			
기 타	10	10	10					

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 추진 및 완료						
· 장애인 복지시설 기능보강사업 신청 (보호작업장, 복지관)						
· 장애인 복지시설 기능보강사업 추진 · 장애인 복지시설 정상운영 추진						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추 진 계 획
2022. 10 ~ 2022. 12	장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 추진	○ 장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 추진 - 한국전기안전공사, 전기설비 및 준공검사 진행
2023. 3 ~ 2023. 6	장애인 복지시설 기능보강사업 신청	○ 장애인 복지시설 기능보강 국고보조금 예산계상 신청 ※ 미 선정시 전액 군비 부담 추진
2024. 1 ~ 2024. 12	장애인 복지시설 기능보강사업 추진	○ 장애인 복지시설 기능보강사업 추진 - 직업재활시설(장애인보호작업장) : 증축 (전시판매장, 교육장, 휴게실 등) - 지역사회재활시설(장애인복지관) : 개보수 (전기설비 시공)
2025. 1 ~ 2025. 12	장애인 복지시설 정상 운영 추진	○ 장애인 복지시설 정상 운영 추진 - 이용장애인의 안전과 편의 제공

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국전기안전공사 지원 장애인주간보호시설 전기설비 개선사업 신청 : 2022. 1. ○ 장애인주간보호시설 전기설비 개선사업 선정 : 2022. 2. ○ 장애인 복지시설 정비 수요조사 : 2022. 6.

□ 향후 추진계획

- 장애인주간보호센터 전기설비 개선사업 실시 : 2022. 10. ~ 12.
 - 한국전기안전공사에서 전기설비 및 준공검사 진행
- 장애인 복지시설 정비 계획 수립 : 2023. 1.
- 2024년도 장애인직업재활시설(장애인보호작업장), 장애인지역사회재활시설(장애인복지관) 기능보강 예산계상 신청 : 2023. 3.