

역사 탐방로 조성과 트래킹코스 개발

						관리번호	4 - 4
추진부서	문화체육관광과				사업구분	임기 내 기반조성	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	2,900백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 문화체육관광부, 문화재청, 산림청 (도) 문화유산과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	손호성(전화 350-2325)
			○			담당자	이현석(전화 350-2327)

□ 목적 및 필요성

- 장수군은 백두대간과 금남호남 정맥에 둘러싸인 고원 분지지형이며 고대 찬란한 역사문화를 지니고 있는 천혜의 고장임
- 역사문화자원을 활용한 탐방로 및 트레킹 코스를 통해 백두대간 종주와 맞물려 전북동부지역 거점 힐링 명품장소로 탈바꿈

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 시대별·지역별 역사 탐방로 조성 등
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 2,900백만원(국비2,030 도비435 군비435)
- 주요내용 : 역사 탐방로 조성 등
 - 시대별 : 가야, 후백제, 조선, 일제강점기 등
 - 지역별 : 뜰봉샘, 육십령, 토옥동, 방화동, 와룡 등
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총계	임기내						임기후
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,900	2,900	400	1,000	500	500	500	
국 비	2,030	2,030	280	700	350	350	350	
도 비	435	435	60	150	75	75	75	
군 비	435	435	60	150	75	75	75	

※ 국가유산 (사적)지정에 따른 국·도비 (85%) 확보

□ 로드맵 및 연도별 목표

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 동촌리고분군 유적탐방로 조성 - 목계단, 안내판, 매트, 수목정비 등						
· 침령산성 ~ 싸리재 연계탐방로 - 목계단, 안내판, 매트, 수목정비 등						
· 지역별 역사탐방로 조성 추진 - 뚝봉샘, 육십령, 와룡, 방화동						
· 시대별 역사탐방로 조성 추진 - 일제강점기 독립운동관련 역사탐방로						

○ 연도별 목표 및 추진계획

(단위 : 백만원)

년 도	목 표	추진 계획
2022. 7 ~ 2022. 12	동촌리 고분군 역사탐방로 조성	○ 문화재 구역 내 역사탐방로 조성 - 수목정비, 목계단 설치, 안내판 및 편의시설 설치 ○ 잔디 및 꽃 식재 - 봉분주변, 한국고유종 꽃씨 뿌리기
2023	예산확보 추진	○ 국가유산(사적) 정비사업 예산확보 (동촌리, 침령산성 등) ○ 관련사업 공모를 통해 예산확보 추진 (지역별 코스 중점)
2024~2026	지역별, 시대별 탐방로 조성추진	○ 독립운동관련 탐방코스 추진 (독립기념관 연계사업) ○ 침령산성 ~ 싸리재 길 추진 (종합정비계획 기반) ○ 시대별, 지역별 역사탐방로 조성 추진

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년 이전	○ 월곡리 봉화유적 ~ 침령산성 가얏길 조성 - 매트설치, 쉼터조성, 안내판 조성 등 ○ 삼봉리 고분군 유적정비 - 복원 4기, 잔디식재, 탐방로 조성 등

□ 추진상 문제점 및 해결방안

○ 국가유산(사적) 및 전라북도 기념물 지정을 통한 예산확보 추진

▣ 대책 : 문화재 구역 정비에 대한 예산 (국가유산 : 85%지원, 도문화재: 50%지원)
확보를 위해 지역의 문화유산에 대한 문화재 지정 후 종합정비계획을 수립하고 이에 맞춰 역사탐방로 조성 추진

□ 향후 추진계획

○ 침령산성 국가유산(사적) 지정 후 종합정비계획 수립·사업비 예산 확보 : 23.3월

○ 동촌리 고분군 (사적) 추가 정비사업비 확보 (문화재청) : 23.10월